



Бланк приёма отходов после строительства или сноса

Чтобы защитить здоровье и безопасность сотрудников и клиентов городских перевалочных станций, все грузы с отходами после строительства или сноса, поступающие на Центральную и Южную городские перевалочные станции, подлежат проверкам на предмет содержания асбеста до, во время и после разгрузки. Заполнение данного бланка необходимо, если ваш груз включает в себя материалы, оставшиеся после строительства либо сноса.

Если в вашем грузе присутствуют любые из перечисленных ниже материалов с повышенным риском содержания асбеста, вам понадобится лабораторное заключение о безопасности данных материалов:

- **Внутренние стены и потолки:** акустические плиты, клеевые крепления, шпаклёвка, текстурированные поверхности
- **Внешние стены:** цементный сайдинг, штукатурка
- **Полы:** виниловая плитка, листовой винил, некоторые виды мастичного клея
- **Изоляция / огнезащитные материалы:** блоки, котлы, вермикулит, монокот, нанесённое распылением покрытие под раковиной, теплоизоляционные системы (стекловолокно, целлюлоза и минеральная вата являются исключением)
- **Прокладки:** печная, механическая, бойлерная, дровяной печи (за исключением автомобильных прокладок)
- **Отопление:** белая бумага или шовная лента на вент. каналах, цемент и изоляция воздуховодов
- **Кровельные материалы:** толь, войлок, серебристая или белая кровельная краска, николитовая бумага
- **Противопожарные двери, огнеупорный кирпич и огнезащита**
- **Различные соединения:** оконные стёкла, адгезивы, уплотнения, замазки, мастики, паробарьеры (кроме пластиковых или синтетических материалов, пример: "Tyvek")
- **Электричество:** коммутатор, распределительный щит, проводка с тканевой изоляцией (за исключением проводов Romex)

Обратите внимание: Плоская / шиферная кровля не принимается, даже если клиенты представят лабораторные заключения.

ИНСТРУКЦИИ

- Заполнение данного бланка обязательно при отправлении любых грузов, содержащих отходы после строительства, remodelирования или сноса.
- Бланк должен быть заполнен лицом, владеющим всей информацией о составе груза и несущим ответственность за этот груз.
- При отправке нескольких партий отходов допускается использование копий одного и того же бланка, однако содержимое груза должно соответствовать описанию отходов в бланке.

Все заинтересованные стороны (заказчик, подрядчик и перевозчик) могут быть привлечены к ответственности за превышение содержания асбеста в материалах (более одного процента асбеста от массы груза), выгруженных на городской перевалочной станции. Речь идёт о расходах на лабораторные исследования, привлечение лицензированного специалиста по устранению воздействия асбеста, о штрафах, административных пошлинах и т.д.

1. Включают ли ваши отходы фрагменты построек или "RV", выпущенных после 1 января 2004 года, или материалы, произведенные после 1 января 2004 года?

Да (переходите к №4) Нет

2. Были ли проведены проверки на содержание асбеста?

Да (приложите результат проверок) Нет(переходите к №4)

3. Если проверки подтвердили содержание асбеста в каких-либо материалах, то, заполняя данный бланк, я подтверждаю, что эти материалы были обработаны надлежащим образом и не присутствуют в представленном грузе.

Подпись: _____

4. Адрес объекта: _____

Владелец объекта: _____

Телефон: _____

Почтовый адрес (если отличается от адреса объекта): _____

5. Доставщик:

Строительный подрядчик (если это заполнитель бланка, переходите к №6)

Мусоровоз (если это заполнитель бланка, заполните следующее):

Название транспортирующей компании или подрядчика: _____

Контакты компании: _____

Телефонный номер: _____

6. Описание отходов

7. Удостоверение: Я удостоверяю, что приведённая выше информация правдива и верна и что представленная документация описывает содержимое груза, отправленного на перевалочную станцию. Я также подтверждаю, что отходы, представленные в данном грузе, не содержат асбеста.

Имя (печатными буквами): _____

Подпись: _____

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: _____ Время: _____

Станция: ГЦС ГЮС Утверждено: _____

ПРИНЯТО: ДА НЕТ Комментарий: _____

НОМЕР ОТСЛЕЖИВАНИЯ: _____